

Grau de Sigilo  
#00

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>807538/2014</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Cardoso</b>	Município/UF <b>Prefeitura Municipal de Cardoso</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Execução da obra de revitalização da lagoa Higino Zamp</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>		Aprovação (data) <b>08/09/2014</b>	Parcela (n.º)
		Fim vigência (data) <b>25/05/17</b>	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.354,99	0,94%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÃO	44.293,59	17,72%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPER-ESTRUTURA	11.599,80	4,64%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
4	BASE PARA O TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO (2X)	11.040,53	4,42%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
5	REVESTIMENTO / PISO /	19.376,98	7,75%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.664,77	16,27%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	55.066,17	22,03%		-		-	100,00	100,00		100,00
8	PINTURA	2.780,57	1,11%		-		-	100,00	100,00		100,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.822,60	25,13%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
<b>Total (%):</b>				20,21	20,21	36,55	56,76	28,16	84,92	15,08	100,00
<b>Total (R\$):</b>		250.000,00	100,00%	50.523,98	50.523,98	91.371,20	141.895,18	70.411,26	212.306,44	37.693,56	250.000,00

**Cardoso, 25 de maio de 2015**

Local/Data

Benedito Rosa Ferreilra  
Eng.º civil CREA 0685065247  
ART: 9222120150748626/92221220150791194

Leonardo Gomes da Silva - Cardoso/SP