



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E IMPLANTAÇÃO DE NOVA ENTRADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ROMUALDO ROSA – “CAFUC”.
Endereço: AVENIDA JOSÉ DOMINGUES DO AMARAL, S/Nº- VILA SANTOS REIS - CARDOSO/SP.
Data da Elaboração: 09 de dezembro de 2.025.

ITEM	Descrição dos Serviços	MESES												TOTAL	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
CONSTRUÇÃO DOS SANITARIOS															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%											100,00%	
		R\$	R\$ 7.250,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,90	
1.2	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 7.431,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.431,74	
1.3	SUPER-ESTRUTURA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 13.836,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.836,96	
1.4	ALVENARIA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.148,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.148,44	
1.5	COBERTURA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.275,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.275,39	
1.6	ESQUADRIAS	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.702,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.702,04	
1.7	REVESTIMENTO	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,16	
1.8	PISO	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.444,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.444,12	
1.9.1	AGUA FRIA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.058,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.058,99	
1.9.2	ESGOTO	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,67	
1.9.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.900,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.900,30	
1.10	INSTALAÇÃO ELETRICA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.427,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.427,56	
1.11	PINTURA	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.520,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.520,02	
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100,00%										100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,64	R\$ 596,64	
PORTAL DE ENTRADA															
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%								100,00%				100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.285,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.285,31	
2.2	PISO	%									100,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.671,42	R\$ 0,00	R\$ 6.671,42	
2.3	INFRAESTRUTURA	%									100,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.544,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.544,58	
2.4	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	%									100,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.501,93	R\$ 0,00	R\$ 15.501,93	
2.5	REVESTIMENTO / ESQUARIAS	%										100,00%		100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.515,66	R\$ 0,00	R\$ 12.515,66	
2.6	PINTURA	%											100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.609,95	R\$ 13.609,95	
2.7	ELETRICA	%											100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.746,74	R\$ 0,00	R\$ 8.746,74	
2.8	COBERTURA	%											100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.996,25	R\$ 0,00	R\$ 7.996,25	
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%											100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,58	R\$ 215,58	
TOTAL GERAL		%	3,59%	10,54%	7,01%	14,15%	6,09%	4,81%	3,68%	10,50%	6,97%	14,96%	10,54%	7,15%	100,00%
		R\$	R\$ 7.250,90	R\$ 21.268,70	R\$ 14.148,44	R\$ 28.535,93	R\$ 12.275,39	R\$ 9.702,04	R\$ 7.427,56	R\$ 21.185,61	R\$ 14.064,60	R\$ 30.169,60	R\$ 21.262,40	R\$ 14.422,17	R\$ 201.713,33