

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº do CT 0 | Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Cardoso -SP | Município/UF Prefeitura Municipal de Cardoso -SP | Empreendimento (nome/apelido) Execução da Reforma e Adequação da Praça "Antônio Tavares de Souza" |
| Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO / OBRAS INTEGRADAS DE REABILITAÇÃO URBANA | | Aprovação (data) | Parcela (n.º) |
| | | Fim vigência (data) | Mês cronog |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | | Parcela 4 | |
|---------------------|---|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 1 | Reforma e Adequação da Praça Antonio Tavares de Souza | - | | | | | - | | - | | - |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO / IMPERMEAB. | 6.418,44 | 2,54% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | SUPER-ESTRUTURA | 3.162,20 | 1,25% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 3.679,86 | 1,45% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | COBERTURA | 2.333,03 | 0,92% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | REVESTIMENTO / PISO / AZULEJO | 185.123,04 | 73,16% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 7 | ESQUADRIAS | 3.675,45 | 1,45% | | - | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.516,91 | 0,60% | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 473,27 | 0,19% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 10 | PINTURA | 1.948,79 | 0,77% | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 11 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 4.131,96 | 1,63% | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40.343,52 | 15,94% | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 13 | PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 216,00 | 0,09% | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| Total (%): | | | | 23,30 | 23,30 | 19,69 | 42,99 | 19,21 | 62,20 | 37,80 | 100,00 |
| Total (R\$): | | | | 58.950,81 | 58.950,81 | 49.820,11 | 108.770,91 | 48.616,03 | 157.386,94 | 95.635,53 | 253.022,47 |

CARDOSO, 29 DE JUNHO DE 2015

Local/Data

Benedito Rosa Ferreira
CREA 0685065247
ART: 92221220141651463

LEONARDO GOMES DA SILVA - CARDOSO/SP
Nome do Prefeito e da Cidade/UF