



Município de Cardoso
Secretária de Obras e Serviços Públicos

R. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA		MUNICÍPIO							
LOCAL : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		CARDOSO - SP							
MUNICIPIO: CARDOSO-SP - "CIDADE DOS GRANDES LAGOS"		PRAZO PROPOSTO						DATA BASE:	
Nº DA OPERAÇÃO 1040842-96 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 845147/2017		Execução: 90 dias da data da assinatura do contrato						abril-18	
MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO		Final: 120 dias a partir da data da assinatura do contrato							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1.0	Serviços Preliminares	m ²		2,50					2,50
		R\$		1.082,50					1.082,50
2.0	Recapeamento Asfáltico em CBUQ	m ³		147,72	136,23				283,95
		R\$		123.919,98	114.284,48				238.204,46
3.0	Sinalização Horizontal e Vertical	m ²			77,61				77,61
		R\$			10.718,00				10.718,00
RECURSOS FEDERAIS				122.925,00	122.925,00				245.850,00
RECURSOS PRÓPRIOS				2.077,48	2.077,48				4.154,96
T O T A L				125.002,48	125.002,48				250.004,96

Cardoso/SP, 12 de Abril de 2018.

ASSINATURA:

Jair Cesar Nattes
Prefeito Municipal

Janderson José Rodrigues Dias
Secretario de Obras e Serviços Públicos
Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.991.784-5
ART: 28027230180194482