



MUNICIPIO DE CARDOSO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro
 E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br
 Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

LOCAL : BAIRROS JARDIM DO LAGO/ VILA PROGRESSO/ VILA ALVES - DIVERSAS RUAS

MUNICIPIO: CARDOSO-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	TOTAL	
0	PROCESSO ADMINISTRATIVO	50%	50%											%	100%
														R\$	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100%										%	100%
				2.443,08										R\$	2.443,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			25%	50%	25%								%	100%
				17.997,99	35.995,97	17.997,99								R\$	71.991,95
3	INFRAESTRUTURA - REDE DE Á			20%	30%	30%	20%							%	100%
				178.521,66	267.782,49	267.782,49	178.521,66							R\$	892.608,31
4	GUIAS E SARJETAS						20%	30%	30%	20%				%	100%
							86.892,80	130.339,19	130.339,19	86.892,80				R\$	434.463,98
5	SARJETÃO/DEPRESSÃO						20%	40%	40%					%	100%
							3.311,99	6.623,99	6.623,99					R\$	16.559,97
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						20%	20%	20%	30%	10%			%	100%
							710.696,76	710.696,76	710.696,76	1.066.045,14	355.348,38			R\$	3.553.483,79
7	SINALIZAÇÃO VIARIA												100%	%	100%
													28.448,93	R\$	28.448,93
TOTAL SERVIÇOS		0,00	0,00	20.441,07	214.517,63	285.780,48	354.675,29	1.022.869,61	847.659,94	804.213,54	1.066.045,14	355.348,38	28.448,93		5.000.000,00

Cardoso/SP, 25 de março de 2.020

JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 Engenheiro Civil - CREA 506.991.784-5