



MUNICÍPIO DE CARDOSO
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R. DR. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

Fone (17) 3466-3900 – Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PONTE DE CONCRETO ARMADO

LOCAL: CDS 338 - SOBRE O CÓRREGO DO ESPANHOL

MUNICÍPIO: CARDOSO/SP

DATA: CARDOSO, 28 DE ABRIL DE 2.023.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	360 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.558,69									33.558,69
		3,98%									3,98%
2	INFRAESTRUTURA		50.000,00	60.000,00	60.459,36						170.459,36
			5,94%	7,12%	7,18%						20,24%
3	MESOESTRUTURA				10.000,00	100.000,00	118.877,37				228.877,37
					1,19%	11,87%	14,11%				27,17%
4	SUPER ESTRUTURA						50.000,00	150.000,00	148.790,88		348.790,88
							5,94%	17,81%	17,66%		41,41%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									60.592,06	60.592,06
										7,19%	7,19%
TOTAL NO MÊS R\$		33.558,69	50.000,00	60.000,00	70.459,36	100.000,00	168.877,37	150.000,00	148.790,88	60.592,06	842.308,37
PORCENTAGEM NO MÊS %		3,98%	5,94%	7,12%	8,37%	11,87%	20,05%	17,81%	17,66%	7,19%	100,00%
TOTAL ACUMULADO R\$		33.558,69	83.558,69	143.558,69	214.018,05	314.018,05	482.895,42	632.895,42	781.686,30	842.308,37	
PORCENTAGEM ACUMULADA %		3,98%	9,92%	17,04%	25,41%	37,28%	57,33%	75,14%	92,80%	100,00%	

Regime de execução: Empreita Global

JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS

Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos

Eng. Civil - CREA/SP nº 506.991.784-5