



**MUNICÍPIO DE CARDOSO**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
 Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75  
 Fone (017) 3466-3900 – Fax Ramal 224  
 Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.com.br](mailto:secretariaobras@cardoso.com.br)  
 Cardoso - Estado de São Paulo


\*\*\*\*\*  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO COMUNITARIO DO IDOSO

LOCAL: Avenida Antônio Teixeira (Antiga Av. 05), nº: 101, esq. com a Rua José Bernardo dos Santos (Ant. Rua 02) - Vila Alves

DATA: Cardoso/SP, 22 de Setembro de 2.023.

ITEM	Descrição dos Serviços													TOTAL	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 40.307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 1.187,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	ALVENARIA E ESTRUTURA	%	75,00%	25,00%											100,00%
		R\$	R\$ 3.286,77	R\$ 1.095,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	COBERTURA	%		55,00%	45,00%										100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 33.671,83	R\$ 27.549,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	REVESTIMENTO	%			100,00%										100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.501,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	PISO E CALÇADA	%			5,00%	40,00%	40,00%	15,00%							100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.978,75	R\$ 55.830,02	R\$ 55.830,02	R\$ 20.936,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	ESQUADRIAS	%								33,00%	32,00%	32,00%	3,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.681,03	R\$ 22.963,42	R\$ 22.963,42	R\$ 2.152,82	R\$ 0,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%						60,00%	40,00%						100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.598,83	R\$ 19.732,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%							100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.358,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	PINTURA	%											55,00%	45,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.421,06	R\$ 52.708,14	R\$ 117.129,20
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%												100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.244,25	R\$ 12.244,25
<b>TOTAL</b>			R\$ 44.782,07	R\$ 34.767,42	R\$ 37.030,28	R\$ 55.830,02	R\$ 55.830,02	R\$ 50.535,08	R\$ 40.090,97	R\$ 23.681,03	R\$ 22.963,42	R\$ 22.963,42	R\$ 66.573,88	R\$ 64.952,39	R\$ 520.000,00

  
**JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS**  
 Secretário de Obras e Serviços Públicos  
 Engº. Civil e Reg. do Trabalho - CREA/SP 506.991.784-5  
 ART nº 28027230231749447  
 Responsável Técnico