



MUNICÍPIO DE CARDOSO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75
 Fone (017) 3466-3900 – Ramal 224
 Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.com.br
 Cardoso - Estado de São Paulo

Obra: REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DE EMBARCAÇÕES NO COMPLEXO TURISTICO LEANDRO TRINDADE DA SILVEIRA (PRAINHA MUNICIPAL)
 Endereço: AVENIDA PROCURADOR MOHAMED ALI JAMAL - JARDIM DO LAGO
 Data da Elaboração: 01 de Dezembro de 2.023.

ITEM	Descrição dos Serviços	MESES												TOTAL
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	

REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DE EMBARCAÇÕES, PORTAL, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E ESTACIONAMENTO COBERTO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 6.561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	GUIAS E SARJETAS	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 6.926,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.926,62
3.0	PAVIMENTAÇÃO / FECHAMENTO	%	17,50%	25,00%	25,00%	25,00%	7,50%								100,00%
		R\$	R\$ 36.996,50	R\$ 52.852,15	R\$ 52.852,15	R\$ 52.852,15	R\$ 15.855,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.408,58
4.0	REVITALIZAÇÃO PORTAL	%					100,00%								100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.891,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.891,90
5.0	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	%					30,00%	70,00%							100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.366,85	R\$ 38.189,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.556,17
6.0	ESTACIONAMENTO COBERTO	%					30,00%	70,00%							100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,67	R\$ 6.138,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.768,90

CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS / VESTIARIOS - COM ACESSIBILIDADE

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%						40,00%	60,00%						100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.873,52	R\$ 14.810,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.683,79
2.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	%							100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.576,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.576,43
3.0	ESTRUTURA E ALVENARIA	%							80,00%	20,00%					100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.720,67	R\$ 4.680,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.400,83
4.0	COBERTURA	%							80,00%	20,00%					100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.340,44	R\$ 5.835,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.175,55
5.0	ESQUADRIAS	%							80,00%	20,00%					100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.523,84	R\$ 3.880,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.404,79
6.0	REVESTIMENTO	%							50,00%	50,00%					100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.822,43	R\$ 9.822,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.644,86
7.0	PISO E CALÇADA	%								30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.053,87	R\$ 21.711,56	R\$ 21.711,56	R\$ 17.369,25	R\$ 86.846,23
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	%							20,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.984,07	R\$ 1.496,02	R\$ 5.984,07	R\$ 5.984,07	R\$ 5.984,07	R\$ 4.488,05	R\$ 29.920,34
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	%							10,00%				30,00%	30,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,06	R\$ 3.200,06	R\$ 3.200,06	R\$ 10.666,87
10.0	PINTURA	%									30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.057,95	R\$ 6.743,93	R\$ 5.057,95	R\$ 16.859,83
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%												100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.923,68

CONSTRUÇÃO DE PIA DE APOIO E AREA DE BANHO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%										100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	%										100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	ESTRUTURA E ALVENARIA	%										100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.138,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	COBERTURA	%										100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.555,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	REVESTIMENTO	%										100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.808,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	PISO E CALÇADA	%										10,00%	90,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,83	R\$ 4.381,51	R\$ 0,00	R\$ 4.868,35
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	%											50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,15	R\$ 2.554,15	R\$ 5.108,30
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	%											50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043,66	R\$ 1.043,66	R\$ 2.087,32
9.0	PINTURA	%											50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 721,25	R\$ 721,25	R\$ 1.442,51
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%												100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,82	R\$ 168,82
TOTAL GERAL		%	8,27%	8,66%	8,66%	8,66%	8,47%	8,88%	8,54%	8,99%	8,45%	8,38%	7,59%	6,47%	100,00%
		R\$	R\$ 50.484,77	R\$ 52.852,15	R\$ 52.852,15	R\$ 52.852,15	R\$ 51.745,06	R\$ 54.201,07	R\$ 52.158,13	R\$ 54.862,89	R\$ 51.576,43	R\$ 51.148,65	R\$ 46.340,19	R\$ 39.526,87	R\$ 610.600,50

JANERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
 Sec. de Meio Amb., Obras e Serv. Públicos
 Eng.º Civil e Seg. do Trabalho
 ART nº 28027230231915508

JAIR CESAR NATTES
 Prefeito Municipal
 CPF nº 070.811.738-45