



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**


<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1075839-57	<b>Nº SICONV</b> 912580/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CARDOSO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 1
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>257.474,75</b>	% Período:	3,97%	25,64%	58,24%	12,15%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	819,07	% Período:	100,00%											
1.2.	CALÇADAS/SARJETÕES	105.678,72	% Período:			84,61%	15,39%								
1.3.	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZ	8.543,09	% Período:	100,00%											
1.4.	BASE	41.985,07	% Período:		56,93%	43,07%									
1.5.	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	96.524,17	% Período:		42,79%	43,09%	14,12%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	989,62	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.935,01	% Período:	29,00%	28,00%	29,00%	14,00%								

<b>Total: R\$ 257.474,75</b>		%:	3,97%	25,64%	58,24%	12,15%									
	Período:	Repasso:	9.474,76	61.250,73	139.098,53	29.031,98									
		Contrapartida:	738,55	4.774,48	10.842,69	2.263,03									
		Outros:	-	-	-	-									
		<b>Investimento:</b>	<b>10.213,31</b>	<b>66.025,21</b>	<b>149.941,21</b>	<b>31.295,02</b>									
	Acumulado:	%:	3,97%	29,61%	87,85%	100,00%									
		Repasso:	9.474,76	70.725,49	209.824,02	238.856,00									
		Contrapartida:	738,55	5.513,03	16.355,72	18.618,75									
		Outros:	-	-	-	-									
		<b>Investimento:</b>	<b>10.213,31</b>	<b>76.238,52</b>	<b>226.179,73</b>	<b>257.474,75</b>									

CARDOSO/SP  
**Local**

sexta-feira, 11 de novembro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
  
**Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS**  
**CREA/CAU: 501.991.784-5**  
**ART/RRT: 28027230221342014**