Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
783017/2013	**Prefeitura Municipal de Cardoso/SP**	**CARDOSO/SP - Distrito de São João do Marinheiro**	**Construção de Quadra Poliesportiva Coberta**

Programa/Modalidade/Ação		Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
Esporte e Grandes Eventos Esportivos	**ART:92221220131138151**				**41944**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	Meta: construção de quadra poliesportiva coberta										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.288,94	2,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO	34.299,46	8,57%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPER-ESTRUTURA	5.861,35	1,47%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIAS	21.997,17	5,50%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS	4.965,32	1,24%		-	85,00	85,00		85,00	15,00	100,00
7	VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO	490,67	0,12%		-		-		-	100,00	100,00
8	COBERTURA	199.008,81	49,75%		-	45,00	45,00	55,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	12.026,01	3,01%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	43.562,72	10,89%		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00
11	PINTURA	8.201,27	2,05%		-		-		-	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	14.899,84	3,72%		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIRO/PALCO/PRAÇA	27.819,74	6,95%		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.578,70	4,64%							100,00	100,00
					-		-		-	100,00	100,00
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
	Total (%):			12,04	12,04	33,12	45,16	41,36	86,52	13,48	100,00
	Total (R$):	400.000,00	100,00%	48.160,10	48.160,10	132.484,98	180.645,08	165.454,79	346.099,87	53.900,13	400.000,00

Cardoso, 16 de janeiro de 2015

Cardoso/SP 16 de janeiro de 2015

LEONARDO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ROSA FERREIRA
ENG CIVIL CREA 0685065247